

敷地内環境放射線量測定結果

(単位: 上段=  $\mu$  Sv/h)

測定日	平成25年1月31日		平成25年2月6日		平成25年2月14日		平成25年2月20日		平成25年2月26日	
	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m
①正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.064 0.337	0.061 0.322	0.063 0.332	0.059 0.310	0.058 0.306	0.058 0.306	0.057 0.299	0.054 0.285	0.052 0.274	0.048 0.254
②工場入り口 (年間線量率換算mSv/y)	0.070 0.369	0.069 0.364	0.075 0.394	0.070 0.366	0.075 0.393	0.065 0.343	0.076 0.399	0.072 0.378	0.070 0.366	0.066 0.345
③ピット扉前 (年間線量率換算mSv/y)	0.056 0.296	0.057 0.302	0.058 0.303	0.052 0.271	0.059 0.312	0.056 0.296	0.058 0.304	0.060 0.314	0.057 0.300	0.056 0.292
④飛灰ヤード前 (年間線量率換算mSv/y)	0.064 0.335	0.063 0.333	0.068 0.358	0.063 0.333	0.063 0.332	0.059 0.308	0.068 0.355	0.064 0.336	0.062 0.324	0.058 0.306
⑤最終処分場北側 (年間線量率換算mSv/y)	0.054 0.285	0.050 0.261	0.052 0.273	0.051 0.267	0.049 0.260	0.048 0.251	0.048 0.250	0.049 0.258	0.040 0.211	0.040 0.212
⑥最終処分場東側 (年間線量率換算mSv/y)	0.063 0.331	0.062 0.327	0.060 0.314	0.061 0.320	0.053 0.276	0.053 0.279	0.051 0.270	0.055 0.290	0.059 0.311	0.055 0.290
⑦場内通路交差点 (年間線量率換算mSv/y)	0.058 0.305	0.054 0.282	0.055 0.288	0.055 0.290	0.058 0.304	0.057 0.299	0.055 0.289	0.058 0.307	0.047 0.247	0.047 0.247
⑧旧正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.049 0.256	0.049 0.259	0.050 0.261	0.048 0.251	0.046 0.241	0.048 0.254	0.074 0.390	0.076 0.401	0.040 0.211	0.038 0.198

搬入災害廃棄物線量測定結果

測定月日	出荷時 ( $\mu$ Sv/h)	搬入車平均 ( $\mu$ Sv/h)	年間換算 (mSv/y)
平成25年1月31日	0.054	0.053	0.279
平成25年2月1日	0.049	0.052	0.273
平成25年2月4日	0.044	0.053	0.28
平成25年2月5日	0.05	0.054	0.282
平成25年2月6日	0.044	0.053	0.281
平成25年2月7日	0.045	0.057	0.297
平成25年2月8日	0.054	0.056	0.294
平成25年2月12日	0.047	0.052	0.272
平成25年2月13日	0.037	0.052	0.276
平成25年2月14日	0.044	0.051	0.268
平成25年2月15日	0.047	0.052	0.274
平成25年2月18日	0.045	0.051	0.269
平成25年2月19日	0.04	0.052	0.274
平成25年2月20日	0.43	0.053	0.276
平成25年2月21日	0.049	0.049	0.249
平成25年2月22日	0.044	0.054	0.282
平成25年2月25日	0.033	0.056	0.297
平成25年2月26日	0.033	0.056	0.296
平成25年2月27日	0.044	0.051	0.266
平成25年2月28日	0.041	0.051	0.266
平成25年3月1日	0.041	0.051	0.267
平成25年3月4日	0.044	0.052	0.275
平成25年3月5日	0.038	0.051	0.27

放射性物質濃度測定結果(採取日: 2/6)

(単位: Bq/L)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準	合算係数
原水	6.2	13	19.2	セシウム134測定値 /60Bq/L+セシウ ム137測定値/ 90Bq/L=1.0未満	0.28
放流水	未検出	未検出	未検出		
地下水 上流	未検出	未検出	未検出		
地下水 下流	未検出	未検出	未検出		