

敷地内環境放射線量測定結果

(単位:上段=μSv/h)

測定日	平成25年3月6日		平成25年3月12日		平成25年3月19日		平成25年3月27日		平成25年4月3日	
	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m
①正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.063 0.332	0.058 0.304	0.061 0.323	0.058 0.306	0.077 0.406	0.066 0.348	0.085 0.445	0.077 0.405	0.081 0.424	0.078 0.411
②工場入り口 (年間線量率換算mSv/y)	0.072 0.381	0.065 0.344	0.077 0.404	0.070 0.367	0.081 0.426	0.077 0.404	0.090 0.474	0.081 0.424	0.087 0.458	0.080 0.422
③ピット扉前 (年間線量率換算mSv/y)	0.060 0.314	0.058 0.303	0.058 0.305	0.053 0.280	0.056 0.296	0.052 0.274	0.057 0.302	0.054 0.285	0.067 0.354	0.061 0.320
④飛灰ヤード前 (年間線量率換算mSv/y)	0.067 0.350	0.065 0.340	0.065 0.341	0.064 0.337	0.067 0.354	0.064 0.336	0.069 0.361	0.066 0.346	0.073 0.386	0.072 0.377
⑤最終処分場北側 (年間線量率換算mSv/y)	0.051 0.270	0.049 0.258	0.047 0.248	0.048 0.253	0.057 0.297	0.053 0.279	0.061 0.322	0.059 0.310	0.064 0.337	0.066 0.349
⑥最終処分場東側 (年間線量率換算mSv/y)	0.061 0.319	0.058 0.303	0.057 0.302	0.056 0.292	0.066 0.349	0.067 0.353	0.075 0.396	0.074 0.390	0.074 0.388	0.080 0.418
⑦場内通路交差点 (年間線量率換算mSv/y)	0.057 0.297	0.058 0.305	0.056 0.293	0.056 0.294	0.064 0.334	0.063 0.329	0.069 0.362	0.073 0.382	0.072 0.377	0.073 0.383
⑧旧正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.050 0.262	0.050 0.265	0.050 0.265	0.048 0.251	0.055 0.287	0.054 0.284	0.056 0.293	0.057 0.302	0.059 0.309	0.059 0.312

搬入災害廃棄物線量測定結果

測定月日	出荷時(μSv/h)	搬入車平均(μSv/h)	年間換算(mSv/y)
平成25年3月6日	0.051	0.053	0.277
平成25年3月7日	0.053	0.05	0.263
平成25年3月8日	0.046	0.053	0.281
平成25年3月12日	0.047	0.054	0.281
平成25年3月13日	0.046	0.054	0.282
平成25年3月14日	0.048	0.051	0.268
平成25年3月15日	0.046	0.053	0.279
平成25年3月18日	0.036	0.054	0.287
平成25年3月19日	0.049	0.054	0.281
平成25年3月21日	0.046	0.055	0.288
平成25年3月22日	0.045	0.052	0.273
平成25年3月25日	0.046	0.053	0.278
平成25年3月26日	0.04	0.055	0.29
平成25年3月27日	0.046	0.056	0.294
平成25年3月28日	0.041	0.055	0.29
平成25年3月29日	0.048	0.054	0.284
平成25年4月1日	0.046	0.056	0.293
平成25年4月2日	0.05	0.055	0.287
平成25年4月3日	0.045	0.055	0.292
平成25年4月4日	0.049	0.054	0.286
平成25年4月5日	0.044	0.058	0.303
平成25年4月8日	0.043	0.059	0.307
平成25年4月9日	0.043	0.058	0.306
平成25年4月10日	0.041	0.058	0.304

放射性物質濃度測定結果(採取日:3/14)

(単位:Bq/kg)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準値
飛灰	35	70	105	8000
スラグ	未検出	未検出	未検出	100
排気ガス	未検出	未検出	未検出	30
メタル	未検出	未検出	未検出	100

放射性物質濃度測定結果(採取日:3/14)

(単位:Bq/L)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準	合算係数
原水	6	13	19	セシウム134測定値 /60Bq/L+セシウム 137測定値/ 90Bq/L=1.0未満	0.28
放流水	未検出	未検出	未検出		
地下水 上流	未検出	未検出	未検出		
地下水 下流	未検出	未検出	未検出		