

敷地内環境放射線量測定結果

(単位:上段=μSv/h)

測定日	平成24年8月8日		平成24年8月16日		平成24年8月22日		平成24年8月29日		平成24年9月4日	
	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m
①正門前	0.096	0.091	0.100	0.093	0.097	0.091	0.099	0.093	0.098	0.087
(年間線量率換算mSv/y)	0.502	0.478	0.527	0.488	0.510	0.477	0.522	0.491	0.515	0.459
②工場入り口	0.098	0.091	0.094	0.093	0.096	0.088	0.089	0.086	0.096	0.090
(年間線量率換算mSv/y)	0.513	0.480	0.495	0.491	0.502	0.460	0.466	0.453	0.502	0.471
③ピット扉前	0.062	0.062	0.059	0.062	0.060	0.062	0.060	0.062	0.056	0.055
(年間線量率換算mSv/y)	0.325	0.326	0.312	0.325	0.317	0.325	0.317	0.324	0.296	0.291
④飛灰ヤード前	0.080	0.075	0.082	0.075	0.082	0.077	0.083	0.080	0.083	0.080
(年間線量率換算mSv/y)	0.419	0.395	0.429	0.395	0.433	0.403	0.438	0.418	0.435	0.423
⑤最終処分場北側	0.075	0.079	0.075	0.079	0.076	0.079	0.073	0.075	0.073	0.075
(年間線量率換算mSv/y)	0.393	0.417	0.394	0.415	0.399	0.414	0.382	0.396	0.384	0.394
⑥最終処分場東側	0.088	0.091	0.091	0.096	0.081	0.090	0.083	0.086	0.090	0.093
(年間線量率換算mSv/y)	0.463	0.479	0.478	0.504	0.427	0.475	0.434	0.454	0.471	0.487
⑦場内通路交差点	0.082	0.086	0.082	0.082	0.086	0.084	0.084	0.085	0.080	0.080
(年間線量率換算mSv/y)	0.433	0.453	0.429	0.430	0.451	0.443	0.440	0.446	0.420	0.420
⑧旧正門前	0.068	0.068	0.065	0.063	0.069	0.068	0.068	0.066	0.067	0.066
(年間線量率換算mSv/y)	0.356	0.355	0.342	0.333	0.364	0.358	0.360	0.349	0.353	0.346

搬入災害廃棄物線量測定結果

測定月日	出荷時(μSv/h)	搬入車平均(μSv/h)	年間換算(mSv/y)
平成24年8月7日			
平成24年8月8日		定期修繕工事に伴う入荷制限により、搬入なし	
平成24年8月9日			
平成24年8月10日			
平成24年8月13日			
平成24年8月14日		破碎選別施設夏季休業につき入荷なし	
平成24年8月15日			
平成24年8月16日			
平成24年8月17日			
平成24年8月20日	0.046	0.055	0.288
平成24年8月21日	0.046	0.053	0.279
平成24年8月22日	0.047	0.052	0.272
平成24年8月23日	0.047	0.054	0.282
平成24年8月24日	0.043	0.056	0.296
平成24年8月27日	0.044	0.051	0.269
平成24年8月28日	0.044	0.057	0.299
平成33年8月29日	0.043	0.049	0.261
平成24年8月30日	0.048	0.054	0.281
平成24年8月31日	0.043	0.056	0.296
平成24年9月3日	0.043	0.052	0.271
平成24年9月4日	0.048	0.052	0.272
平成24年9月5日	0.049	0.051	0.267
平成24年9月6日	0.041	0.05	0.265
平成24年9月7日	0.047	0.052	0.272

放射性物質濃度測定結果(採取日:8/23)

(単位:Bq/L)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準	合算係数
原水	7	12	19	セシウム134測定値 /60Bq/L+セシウム 137測定値/ 90Bq/L=1.0未満	0.28
放流水	未検出	未検出	未検出		
地下水 上流	未検出	未検出	未検出		
地下水 下流	未検出	未検出	未検出		