

敷地内環境放射線量測定結果

(単位:上段=μSv/h)

測定日	平成24年9月12日		平成24年9月18日		平成24年9月27日		平成24年10月3日		平成24年10月10日	
	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m
①正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.098	0.089	0.093	0.084	0.091	0.089	0.092	0.091	0.092	0.084
	0.514	0.467	0.487	0.444	0.480	0.470	0.484	0.480	0.484	0.443
②工場入り口 (年間線量率換算mSv/y)	0.093	0.089	0.088	0.081	0.980	0.090	0.090	0.084	0.093	0.086
	0.487	0.467	0.465	0.425	0.514	0.474	0.472	0.440	0.487	0.454
③ピット扉前 (年間線量率換算mSv/y)	0.057	0.055	0.060	0.056	0.057	0.065	0.059	0.060	0.060	0.061
	0.300	0.289	0.314	0.294	0.300	0.342	0.308	0.314	0.317	0.321
④飛灰ヤード前 (年間線量率換算mSv/y)	0.086	0.078	0.087	0.085	0.083	0.082	0.079	0.075	0.075	0.074
	0.452	0.409	0.456	0.446	0.438	0.431	0.417	0.396	0.394	0.391
⑤最終処分場北側 (年間線量率換算mSv/y)	0.074	0.077	0.076	0.075	0.071	0.076	0.071	0.076	0.073	0.074
	0.390	0.403	0.397	0.394	0.373	0.402	0.375	0.397	0.383	0.387
⑥最終処分場東側 (年間線量率換算mSv/y)	0.092	0.092	0.082	0.094	0.088	0.091	0.084	0.090	0.085	0.089
	0.481	0.481	0.431	0.496	0.463	0.480	0.444	0.473	0.447	0.467
⑦場内通路交差点 (年間線量率換算mSv/y)	0.080	0.086	0.081	0.082	0.078	0.080	0.080	0.075	0.079	0.078
	0.422	0.454	0.426	0.432	0.411	0.419	0.420	0.394	0.413	0.411
⑧旧正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.066	0.072	0.058	0.060	0.061	0.060	0.065	0.059	0.059	0.059
	0.347	0.377	0.304	0.314	0.322	0.318	0.340	0.311	0.312	0.308

搬入災害廃棄物線量測定結果

測定月日	出荷時(μSv/h)	搬入車平均(μSv/h)	年間換算(mSv/y)
平成24年9月10日	0.04	0.058	0.303
平成24年9月11日	0.046	0.054	0.282
平成24年9月12日	0.046	0.052	0.275
平成24年9月13日	0.045	0.051	0.268
平成24年9月14日	0.046	0.051	0.271
平成24年9月17日	破砕場の都合により搬入停止		
平成24年9月18日	0.04	0.049	0.258
平成24年9月19日	施設定期修繕工事のため、搬入停止		
平成24年9月20日			
平成24年9月21日			
平成24年9月24日			
平成24年9月25日			
平成24年9月26日			
平成24年9月27日			
平成24年9月28日			
平成24年10月1日			
平成24年10月2日			
平成24年10月3日			
平成24年10月4日			
平成24年10月5日	0.046	0.055	0.291
平成24年10月8日	祝日のため搬入なし		
平成24年10月9日	0.047	0.058	0.305
平成24年10月10日	0.043	0.052	0.273
平成24年10月11日	0.035	0.053	0.28
平成24年10月12日	0.052	0.053	0.279

放射線物質濃度測定結果(採取日:9/20)

(単位:Bq/kg)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準値
飛灰	130	200	330	8000
スラグ	未検出	未検出	未検出	100
排気ガス	未検出	未検出	未検出	30
メタル	未検出	未検出	未検出	100

放射線物質濃度測定結果(採取日:9/20)

(単位:Bq/L)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準	合算係数
原水	2	5	7	セシウム134測定値 /60Bq/L+セシウ ム137測定値/ 90Bq/L=1.0未満	0.28
放流水	未検出	未検出	未検出		
地下水上流	未検出	未検出	未検出		
地下水下流	未検出	未検出	未検出		