

敷地内環境放射線量測定結果

(単位: 上段 = μ Sv/h)

測定日	平成24年12月26日		平成25年1月4日		平成25年1月8日		平成25年1月16日		平成25年1月23日	
	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m
①正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.086 0.451	0.079 0.415	0.075 0.395	0.073 0.386	0.071 0.373	0.073 0.383	0.063 0.329	0.063 0.331	0.063 0.333	0.062 0.328
②工場入り口 (年間線量率換算mSv/y)	0.089 0.466	0.084 0.440	0.081 0.428	0.075 0.396	0.080 0.420	0.081 0.425	0.068 0.357	0.069 0.363	0.072 0.378	0.066 0.346
③ピット扉前 (年間線量率換算mSv/y)	0.061 0.321	0.062 0.325	0.058 0.306	0.054 0.282	0.057 0.302	0.054 0.283	0.059 0.312	0.060 0.316	0.058 0.304	0.057 0.301
④飛灰ヤード前 (年間線量率換算mSv/y)	0.081 0.426	0.077 0.407	0.068 0.356	0.064 0.335	0.067 0.352	0.063 0.332	0.062 0.328	0.060 0.317	0.069 0.363	0.065 0.341
⑤最終処分場北側 (年間線量率換算mSv/y)	0.074 0.390	0.071 0.375	0.063 0.331	0.064 0.337	0.061 0.320	0.062 0.327	0.056 0.295	0.061 0.319	0.051 0.269	0.052 0.271
⑥最終処分場東側 (年間線量率換算mSv/y)	0.079 0.417	0.080 0.418	0.068 0.357	0.073 0.383	0.067 0.352	0.067 0.351	0.064 0.334	0.064 0.335	0.061 0.321	0.061 0.323
⑦場内通路交差点 (年間線量率換算mSv/y)	0.075 0.392	0.078 0.412	0.067 0.350	0.067 0.351	0.067 0.350	0.065 0.342	0.061 0.322	0.061 0.321	0.059 0.308	0.058 0.305
⑧旧正門前 (年間線量率換算mSv/y)	0.058 0.307	0.062 0.325	0.058 0.305	0.056 0.294	0.050 0.264	0.053 0.281	0.052 0.273	0.054 0.282	0.049 0.256	0.049 0.255

搬入災害廃棄物線量測定結果

測定月日	出荷時 (μ Sv/h)	搬入車平均 (μ Sv/h)	年間換算 (mSv/y)
平成24年12月26日	0.063	0.057	0.297
平成24年12月27日	0.058	0.051	0.268
平成24年12月28日	0.05	0.049	0.26
平成24年12月31日	年未年始搬入停止		
平成25年1月1日			
平成25年1月2日			
平成25年1月3日			
平成25年1月4日			
平成25年1月7日	年未年始搬入停止		
平成25年1月8日			
平成25年1月9日			
平成25年1月10日			
平成25年1月11日			
平成25年1月15日	0.05	0.053	0.276
平成25年1月16日	0.046	0.055	0.288
平成25年1月17日	0.051	0.054	0.285
平成25年1月18日	0.044	0.053	0.277
平成25年1月21日	0.04	0.055	0.287
平成25年1月22日	0.047	0.057	0.3
平成25年1月23日	0.051	0.054	0.283
平成25年1月24日	0.052	0.054	0.281
平成25年1月25日	0.047	0.056	0.295
平成25年1月28日	0.047	0.052	0.273
平成25年1月29日	0.042	0.054	0.283
平成25年1月30日	0.057	0.053	0.279

放射線物質濃度測定結果(採取日: 12/18)

(単位: Bq/kg)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準値
飛灰	60	96	156	8000
スラグ	未検出	未検出	未検出	100
排気ガス	未検出	未検出	未検出	30
メタル	未検出	未検出	未検出	100

放射線物質濃度測定結果(採取日: 1/11)

(単位: Bq/L)

項目	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準	合算係数
原水	7	12	19	セシウム134測定値 /60Bq/L+セシウ ム137測定値/ 90Bq/L=1.0未満	0.28
放流水	未検出	未検出	未検出		
地下水 上流	未検出	未検出	未検出		
地下水 下流	未検出	未検出	未検出		